



**DIRECCION DE CONSTRUCCION**  
**DGOP/DC/1138/2011**  
San Luis Potosí, S.L.P. 06 Diciembre de 2011

**LIC. JULIO CESAR GALVAN RAMOS**  
COORD. DEL AREA JURIDICA DE LA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
P R E S E N T E.-

En relación a su oficio número DGOP-AJ/330/2011, recibido en esta dirección con fecha 05 de Diciembre del presente, me permito enviarle la información correspondiente a los Avances Físicos y Financieros de cada una de las Vialidades que forman parte del Programa de "Pavimentación y Rehabilitación de Vialidades 2011", se anexa Relación.

Sin más por el momento; quedo de usted, para cualquier duda o aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE.**

*[Handwritten Signature]*  
**C. ELEAZAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ**  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

"2011, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE PONCIANO ARRIAGA LEIJA"

Copias.- Archivo  
Minutario

C ´RRE/esfp



Avance Físico y Financiero del Programa de Pavimentación y Rehabilitación de Vialidades 2011  
Obras supervisadas por la Dirección General de Obras Públicas  
Corte: 06 de Diciembre del 2011

No	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	No. SEDESORE	MONTO CONTRATADO	SUPERVISOR ASIGNADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
1	Regeneración de pavimento de Av. Cuahutemoc de Mariano Jiménez a Himno Nacional, ubicación: Varias Colonias, San Luis Potosí, S.L.P.	ING. GUSTAVO HERNANDEZ CAMARILLO	RECURSO MUNICIPAL	RM-2011-017	\$ 9,083,944.76	EAO. J. MANUEL ANGUIANO BARAJAS	3.00	\$ 2,725,183.43
2	Regeneración integral de Avenida Pedro Moreno de Uresti a Avenida Hernán Cortés	JAIME ORTEGA COLCHADO	RECURSO MUNICIPAL	RM-2011-027	\$ 62,655,391.03	ING. ALVARO DAVILA VAZQUEZ	63.56	\$ 31,327,695.52
3	Rehabilitación del pavimento de calle Fray Diego de la Magdalena de Avenida Venustiano Carranza a Avenida Nereo Rodríguez Barragán	C. JAIME ORTEGA COLCHADO	RECURSO MUNICIPAL	RM-2011-028	\$ 7,142,591.00	ING. ALVARO DAVILA VAZQUEZ	58.62	\$ 3,571,295.50
4	Rehabilitación integral del pavimento de Avenida Educación de Avenida Himno Nacional a Avenida Venustiano Carranza	C. JAIME ORTEGA COLCHADO	RECURSO MUNICIPAL	RM-2011-029	\$ 9,035,475.24	ING. ALVARO DAVILA VAZQUEZ	49.60	\$ 4,517,737.62
5	Rehabilitación del pavimento de Avenida Himalaya y regeneración de camellones de Cordillera de los Alpes a Sierra Vista,	C. JAIME ORTEGA COLCHADO	RECURSO MUNICIPAL	RM-2011-030	\$ 39,500,402.00	ING. ALVARO DAVILA VAZQUEZ	39.40	\$ 19,750,201.00
6	Regeneración integral del perímetro Alameda Juan Sarabia	EDIPROSA, S.A. DE C.V.	RECURSO MUNICIPAL	RM-2011-013	\$ 48,172,365.84	ING. ALVARO DAVILA VAZQUEZ	37.30	\$ 24,086,182.92
7	Rehabilitación del pavimento de Avenida Constitución de Río Española a Carlos Diez Gutiérrez	BAZCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RECURSO MUNICIPAL	RM-2011-015	\$ 2,252,097.98	EAO. J. MANUEL ANGUIANO BARAJAS	38.00	\$ 832,299.74
8	Rehabilitación de pavimento y banquetas de Avenida Universidad de Azteca Sur a calle Decima	INGENIERIA FINANCIERA Y DE SERVICIO DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	RECURSO MUNICIPAL	RM-2011-019	\$ 11,923,646.86	EAO. J. MANUEL ANGUIANO BARAJAS	29.00	\$ 5,220,583.28
9	Regeneración de pavimento de Avenida Amado Nervo de Artistas a Mariano Otero	VIALIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	RECURSO MUNICIPAL	RM-2011-021	\$ 9,615,927.61	EAO. J. MANUEL ANGUIANO BARAJAS	20.00	\$ 2,884,778.28
10	Regeneración integral de Avenida México de Azteca Sur a lateral de carretera México - Matehuala	ALCH CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	RECURSO MUNICIPAL	RM-2011-023	\$ 29,792,021.05	EAO. J. MANUEL ANGUIANO BARAJAS	23.00	\$ 10,822,015.07
11	Rehabilitación integral de calle Uresti de Avenida Mariano Jiménez a calle Julián de los Reyes	INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	RECURSO MUNICIPAL	RM-2011-025	\$ 6,606,072.19	EAO. J. MANUEL ANGUIANO BARAJAS	34.00	\$ 1,981,821.66